



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด(งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึงบ้านนาย ลอย บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 (สะสม) | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 30 ม.ค.67 – 24 เม.ย.67 | กองช่าง | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะลิวัลย์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 (สะสม) | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 30 ม.ค.67 – 24 เม.ย.67 | กองช่าง | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 131 – 27 สายบ้านม่วงถึงทางรถไฟ (สะสม) | 467,000.00 | 467,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 30 ม.ค.67 – 24 เม.ย.67 | กองช่าง | |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาทะเลถึงทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 (สะสม) | 267,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 30 ม.ค.67 – 24 เม.ย.67 | กองช่าง | |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตาถึงประปาหมู่บ้าน บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 (สะสม) | 387,000.00 | 387,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 30 ม.ค.67 – 24 เม.ย.67 | กองช่าง | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางสาวพิน - บ้าน นายประสงค์ หมู่ที่ 6 (สะสม) | 270,000.00 | 259,000.00 | 11,000.00 | ✓ | | | 25 มี.ค.67- 29 พ.ค.67 | กองช่าง | |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม. ถ. 131-16 สายหนองรังถึงดอนลำควน หมู่ที่ 6 (สะสม) | 256,000.00 | 250,000.00 | 6,000.00 | ✓ | | | 25 มี.ค.67- 29 พ.ค.67 | กองช่าง | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 131-31 สายโคกฝาละมี-โนนขี้ตุน หมู่ที่ 9 (สะสม) | 490,000.00 | 480,000.00 | 1,000.00 | ✓ | | | 25 มี.ค.67- 29 พ.ค.67 | กองช่าง | |
| 9 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ติกที่ถนน คสล. เดิม รหัสทาง นม.ถ. 131-05 บ้านช่อพัฒนา – บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 8 (สะสม) | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | | ✓ | | 18 ก.ค.67- 13 พ.ย. 67 | กองช่าง | |
| 10 | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนชุมชน บ้านช่อระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 (สะสม 2) | 220,000.00 | 213,000.00 | 7,000.00 | ✓ | | | 26 ต.ค.67- 9 ต.ค.67 | กองช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช่อระกา หมู่ที่ 1 ต.ช่อระกา เชื่อมต่อบ้านตาดเนิน หมู่ที่ 1 ต.ตาดเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ (สะสม 2) | 4,886,000.00 | 3,456,250.00 | 1,429,750.00 | | ✓ | | 11 ก.ย. 67 | กองช่าง | |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง นม.ถ. 131-12 โรงเรียน โนนเพ็ด - บ้านดอนสามโง่ง หมู่ที่ 4 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 26 ส.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 | กองช่าง | |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 131-30 สายบ้านช่อระกา - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ) | 385,000.00 | 383,000.00 | 2,000.00 | ✓ | | | 5 ก.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 | กองช่าง | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกศาลปู่ตาถึงหลัง โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ) | 404,000.00 | 395,000.00 | 9,000.00 | ✓ | | | 30 พ.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 | กองช่าง | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนยาวถึงดอนเกรียบ หมู่ที่ 5 (ข้อบัญญัติ) | 368,000.00 | 360,000.00 | 8,000.00 | ✓ | | | 30 พ.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 | กองช่าง | |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจากนายนบุญเหลือ ถึงคลองโง่ง หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) | 472,000.00 | 460,000.00 | 12,000.00 | ✓ | | | 9 พ.ค. 67 - 24 มิ.ย. 67 | กองช่าง | |
| 17 | โครงการวางท่อระบายน้ำสระบึงยางพร้อมประตูเปิด-ปิด 2 จุด หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ) | 238,000.00 | 234,000.00 | 4,000.00 | ✓ | | | 31 พ.ค. 67 15 ก.ค. 67 - | กองช่าง | |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม. ถ. 131-16 สายหนองรังถึงดอนลำดวน หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ) | 484,000.00 | 465,000.00 | 19,000.00 | ✓ | | | 12 ต.ค.66 - 17 พ.ย. 66 | กองช่าง | |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 131-31 สายโคกผาละมี-โนนขี้ตุน หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ) | 385,000.00 | 383,000.00 | 2,000.00 | ✓ | | | 5 ก.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 | กองช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมาย เหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 20 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ติก ทับถนน คสล. เดิม รหัสทาง นม.ถ. 131-03 ซอระกา - โนนเพ็ด หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ) | 373,000.00 | 373,000.00 | 0.00 | | ✓ | | 18 ก.ค. 67 – 13 พ.ย. 67 | กองช่าง | |
| 21 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ติกทับ ถนน คสล. เดิม รหัสทาง นม.ถ. 131-05 บ้านช่อพัฒนา – บ้านหนองรัง หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ) | 405,000.00 | 405,000.00 | 0.00 | | ✓ | | 18 ก.ค. 67 – 13 พ.ย. 67 | กองช่าง | |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 131-28 สายช่อบูรพา - บ้านนา หมู่ที่ 7 (อุดหนุน) | 4,872,900.00 | 3,639,000.00 | 1,233,900.00 | | ✓ | | 14 ส.ค. 67 – 21 พ.ย. 67 | กองช่าง | |
| 23 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.บ้านโนนเพ็ด (อุดหนุน) | 2,908,500.00 | 2,279,000.00 | 629,500.00 | | ✓ | | 26 ส.ค. 67 | กองช่าง | |
| | รวม 23 โครงการ | 19,726,400.00 | 16,343,250.00 | 3,374,150.00 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | 30,000.00 | 24,570.00 | 5,430.00 | ✓ | | | 25 มิ.ย. 67 | กองการศึกษา | |
| 2 | โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | 60,000.00 | 40,510.00 | 19,490.00 | ✓ | | | 29 ก.พ. 67 | กองการศึกษา | |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนให้ ศพด) | 157,900.00 | 137,700.00 | 20,200.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กองการศึกษา | |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.) | 65,230.00 | 44,765.00 | 20,465.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กองการศึกษา | |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) | 758,520.00 | 575,820.00 | 182,700.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กองการศึกษา | |
| 6 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 742,930.00 | 686,427.50 | 56,502.50 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กองการศึกษา | |
| 7 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน) | 1,300,000.00 | 1,231,174.00 | 68,826.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กองการศึกษา | |
| 8 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 13 ม.ค. 67 | กองการศึกษา | |
| 9 | โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน | 10,000.00 | 9,959.00 | 41.00 | ✓ | | | 29 มี.ค. 67 | กองการศึกษา | |
| 10 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 30,000.00 | 19,580.00 | 10,420.00 | ✓ | | | 12 ก.ค. 67 | กองการศึกษา | |
| 11 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000.00 | 11,190.00 | 8,810.00 | ✓ | | | 12 ก.ย. 67 | กองการศึกษา | |
| | รวม 11 โครงการ | 3,204,580.00 | 2,811,695.50 | 392,884.50 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 15,000.00 | 4,930.00 | 10,070.00 | ✓ | | | 26 มิ.ย. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ | 15,000.00 | 14,960.00 | 40.00 | ✓ | | | 25 มิ.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิ สวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ | 15,000.00 | 14,960.00 | 40.00 | ✓ | | | 2 พ.ค. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 4 | โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองสตรี เด็ก ๆ | 15,000.00 | 14,960.00 | 40.00 | ✓ | | | 5 มี.ค. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 5 | โครงการส่งเสริมทักษะการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งในครอบครัว | 15,000.00 | 12,745.00 | 2,255.00 | ✓ | | | 8 ก.พ. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 6 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้นำ ชุมชน | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 21 – 23 ส.ค. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 7 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 24 – 25 ก.ค. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 8 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การฝึกอาชีพ ระยะสั้นสำหรับผู้อายุ | 15,000.00 | 14,960.00 | 40.00 | ✓ | | | 28 มิ.ย. 67 | กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม | |
| 9 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 17,950.00 | 2,050.00 | ✓ | | | 24 พ.ค. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 10 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชนต้นตอ ไม่พร้อมในวัยรุ่น | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | | ✓ | | กองสวัสดิการสังคม | |
| | รวม 10 โครงการ | 425,000.00 | 395,465.00 | 29,535.00 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(3) แผนงานงบบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,927,600.00 | 6,580,000.00 | 347,600.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,737,600.00 | 1,657,600.00 | 80,000.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | กองสวัสดิการสังคม | |
| 4 | สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.) | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 30 ต.ค. 66 | กองสวัสดิการสังคม | |
| | รวม 4 โครงการ | 8,765,200.00 | 8,337,600.00 | 427,600.00 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(4) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20,000.00 | 3,779.30 | 16,220.70 | ✓ | | | 7 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี | 25,000.00 | 20,445.00 | 4,555.00 | ✓ | | | 28 พ.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 | สำนักปลัด | |
| 3 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 1 - 18 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| 4 | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | 120,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| | รวม 4 โครงการ | 345,000.00 | 284,224.30 | 60,775.70 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 10,000.00 | 1,480.00 | 8,520.00 | ✓ | | | 19 ก.ค. 67 | กองการศึกษา | |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง | 10,000.00 | 720.00 | 0.00 | ✓ | | | 27 พ.ย. 66 | กองการศึกษา | โอนลด 9,280 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 16 - 18 ก.พ. 67 | กองการศึกษา | |
| 4 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | ✓ | | กองการศึกษา | โอนลด 20,000 |
| | รวม 4 โครงการ | 190,000.00 | 152,200.00 | 8,520.00 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลช่อระกา | 200,000.00 | 205,779.00 | 24,221.00 | ✓ | | | 25 - 29 มี.ค. 67 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 30,000 |
| 2 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 10,000.00 | 2,342.00 | 7,658.00 | ✓ | | | 27 ธ.ค. 66 - 17 เม.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| 3 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 80,000.00 | 54,256.80 | 125,743.20 | ✓ | | | 26 ก.พ.67 - 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 100,000 |
| 4 | โครงการกำจัดวัชพืชคลองลำน้ำเค็ม บ้านขามเวียง หมู่ที่ 3 | 50,000.00 | 41,170.00 | 8,830.00 | ✓ | | | 11 - 12 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| | รวม 4 โครงการ | 420,000.00 | 262,377.80 | 157,622.20 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

4. ด้านการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ✓ | | | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | ไม่ใช้ งบประมาณ |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝก | 10,000.00 | 9,790.00 | 210.00 | ✓ | | | 31 ก.ค. 67 | สำนักปลัด | |
| | รวม 2 โครงการ | 20,000.00 | 9,790.00 | 10,210.00 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

4. ด้านการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการ Big Cleaning Day | 15,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการการบริหารจัดการขยะ | 15,000.00 | 3,840.00 | 11,160.00 | ✓ | | | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| | รวม 2 โครงการ | 30,000.00 | 6,840.00 | 23,160.00 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

5. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000.00 | 4,082.40 | 5,971.60 | ✓ | | | 4 ธ.ค.66 – 12 ส.ค.67 | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | 20,000.00 | 9,225.00 | 0.00 | ✓ | | | 13 ก.พ. 67 | สำนักปลัด | โอนลด 10,775 |
| 3 | โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | 250,000.00 | 221,770.00 | 28,230.00 | ✓ | | | 4 – 7 มิ.ย. 67 | สำนักปลัด | |
| 4 | โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | ✓ | | | 22 พ.ย.66 | สำนักปลัด | |
| 5 | โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน | 10,000.00 | 3,696.00 | 0.00 | ✓ | | | 14 - 22 ธ.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนลด 6,304 |
| 6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 20,000.00 | 10,863.00 | 9,137.00 | ✓ | | | 29 พ.ย. 66 | กองคลัง | |
| 7 | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล | 10,000.00 | 1,540.00 | 8,460.00 | ✓ | | | 28 พ.ย.66 | สำนักปลัด | |
| | รวม 7 โครงการ | 328,000.00 | 259,176.40 | 51,798.60 | | | | | | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

สรุปผล/ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน จำนวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.18 (แผนดำเนิน 71 โครงการ) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้ดังนี้

1. โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ข้อสังเกต

1. การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเทียบอัตราส่วนของโครงการแล้วอยู่เกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้แต่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
2. ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่ และผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ควรให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบัติงาน
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/โครงการ การเชื่อมแผนเข้าด้วยกัน การลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อย

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

1. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ