



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด(งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสี่แยกศาลปู่ตา ถึงหลังโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๓๐ เมตร	๔๐๔,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค.๖๗)			✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๑๖ สายหนองรังถึงดอนลำดวน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค.๖๗)			✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายดอนยาวถึงดอนกระเทียม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร หูข้างมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๘๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๔๑.๘๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร	๓๖๘,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๓๐ สายบ้านช่อระกา - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๓๘๕,๐๐๐	(เม.ย. - มิ.ย.๖๗)			✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑ - ๓๑ สายโคกฝาละมี - โนนขี้ตุน หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๓๘๕,๐๐๐	(เม.ย. - มิ.ย.๖๗)			✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจากนายบุญเหลือถึงคลองโพง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๔๗๒,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ ติกทับถนน คสล. เดิม รหัดส ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑ - ๐๓ ช่อระกา - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ติกทับ ถนน คสล. เดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร ติดตั้งไฟหยุด ถนน ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติกขาว - เหลือง)	๓๗๓,๐๐๐	(เม.ย. - มิ.ย.๖๗)			✓		
๘	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ ติกทับถนนคสล. เดิม รหัดส ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ บ้านช่อพัฒนา - บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ติกทับ ถนน คสล. เดิมขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ติดตั้งไฟหยุด ถนน ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติกขาว - เหลือง)	๔๐๕,๐๐๐	(เม.ย. - มิ.ย.๖๗)			✓		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ สระบึงยางพร้อมประตู เปิด - ปิด ๒ จุด หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ วางท่อ คสล. ลอดผ่าน ถนน ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร พร้อม ประตูเปิด - ปิด จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๒ วางท่อ คสล. ลอดผ่านถนน Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร บ่อพักพร้อมฝา คสล. จำนวน ๒ ชุด พร้อม ประตูเปิด - ปิด จำนวน ๑ ชุด	๒๓๘,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาทะเลถึงทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร หูช้างมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๗๘,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๒๖๗,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากถนนลาดยางถึงบ้านนายลอยบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร หูช้างมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง	๖๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๕๘,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๒๖ สายบ้านม่วง - ทางรถไฟ บ้านม่วง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน ไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๔๖๗,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตาถึงประปาหมู่บ้าน บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หูช้างมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒๘.๙๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๙๕ ตารางเมตร วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๑ ๓ ท่อน ไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๒,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๓๘๗,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมะลิวัลย์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๑๖๙,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๑๖๒,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร หูช้างมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๑ ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง	๒๗๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๒๕๙,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๑๖ สายหนองรัง - ดอนลำดวน บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร หูช้างมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓๓.๗๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๒๕๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ติกทับถนนคสล.เดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายบ้านช่อพัฒนา - บ้านหนองรัง บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูยางแอสฟัลต์ติกทับถนนคสล.เดิม ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร บดอัดทับแน่น ดีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (ขาว-เหลือง) กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๔๘๓,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)			✓		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๓๑ สายโคกฝาละมี-โนนขี้ต้อน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗)		✓		๔๘๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่	จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกสถานที่ เพื่อเพิ่ม พัฒนาการของเด็ก	๓๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๗)			✓		
๒	โครงการศึกษาดูงานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย	เพื่อนำคณะกรรมการฯและบุคลากรทางการ ศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานยังศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและนำกลับมาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค.๖๗)	✓			๔๐,๐๑๐	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน ศพด.)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.ช่อระกา สำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๘๖ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน	๗๕๘,๕๒๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๓๔๓,๙๘๐	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอนให้ ศพด.ในสังกัด)	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ช่อระกา สำหรับเด็กเล็ก ๒ - ๕ ปี จำนวน ๘๖ คน อัตรา คนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี	๑๕๗,๙๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๑๓๗,๗๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ช่อระกา สำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๕๑ คน ๑. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท (ต่อ คน/ปี)	๖๕,๒๓๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลช่อระกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ช่อระกา จำนวน ๘๖ คน คนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๘๑,๗๙๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๘๕,๑๗๔	
๗	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในตำบลช่อระกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลช่อระกา จำนวน ๒๕๖ คน คนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๕๔๑,๑๔๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๒๕๕,๑๕๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน -โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา จำนวน ๑๔๙ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน -โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด จำนวน ๗๐ คน อัตรา มื้อละ ๒๗ บาทต่อคน -โรงเรียนบ้านขามเวียง จำนวน ๓๗ คน อัตรา มื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๓๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๖๑๙,๘๗๔	
๙	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลช่อระกา และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาหนังสือเข้า ห้องสมุดชุมชน	เพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน เช่น ค่า หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร	๑๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๗)	✓			๙,๙๕๙	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ให้ คงอยู่สืบไป	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในตำบลช่อระกา เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	(มิ.ย.-ก.ค.๖๗)			✓		

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชน ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	จัดอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๑๕,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๗)			✓		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงพิษภัย ของยาเสพติด สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบล ศตส.ระดับ อำเภอ ศตส.ระดับจังหวัด	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๒๔๐	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและสิทธิ สวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิ สวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ พิการและผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ	๑๕,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค.๖๗)			✓		
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้การฝึก อาชีพพระยะสันสำหรับผู้ อายุ	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพระยะสั้น สำหรับผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)			✓		
๖	โครงการส่งเสริมทักษะการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว	จัดอบรมให้กลุ่มสตรีในตำบลได้รับการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว	๑๕,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ – ม.ค.๖๗)			✓		
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและนันทนาการ	๑๕,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๑๕,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)			✓		
๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้นำชุมชน	จัดอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อให้มีการรวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว	๒๕๐,๐๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี จะได้รับ ๙๐๐ บาท อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท	๖,๙๒๗,๖๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๒,๖๙๓,๓๐๐	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาแล้ว โดยคนพิการอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน และคนพิการที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน	๑,๗๓๗,๖๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๖๙๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน	๓๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๑๒,๕๐๐	
๔	โครงการสมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)	จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ตามอัตรา ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	๗๐,๐๐๐	(ก.พ. - ก.ย.๖๗)	✓			๗๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง	๒๐,๐๐๐	(มี.ค. - พ.ค.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันทรายอะเบท น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยสนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด ตามข้อมูลการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศ	๒๕,๐๐๐	(ม.ค.- ก.ย.๖๗)			✓		
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๘๐,๐๐๐	(เม.ย.- ก.ย.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ให้กับประชาชนในเขตตำบลช่อระกา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค.๖๗)	✓			๑๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในการจัดการแข่งขันระดับต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗)	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๓	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖)	✓			๗๒๐	
๔	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาทุกภัย แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลช่อระกา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลช่อระกา	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. – มี.ค.๖๗)	✓			๑๘๗,๒๕๑	
๓	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญๆเช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – เม.ย.๖๗)		✓		๒,๓๔๒	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดวัชพืชคลองลำน้ำเค็ม บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองลำน้ำเค็ม เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ค่าจ้างค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	(ก.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	จัดหาหญ้าแฝก ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการลดการพังทลายของดินและให้ดินมีความชุ่มชื้น	๑๐,๐๐๐	(พ.ค.- ก.ค.๖๗)			✓		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ กลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ Big Cleaning Day	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณถนนหนทาง เพื่อลดปริมาณขยะและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๒,๐๒๐	
๒	โครงการการบริหารจัดการขยะ	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะตามหลัก ๓ Rs	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓		๓,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรม จัดนิทรรศการในวันสำคัญของชาติ และสถาบันหลักของชาติ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖- ก.ย.๖๗)		✓		๒,๓๐๐	
๒	โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อจัดอบรมให้บุคลากร อบต. ช่อระกา เพื่อยึดหลักศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.- มี.ค.๖๗)	✓			๙,๒๒๕	
๓	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง อบต.	๒๕๐,๐๐๐	(มี.ค.- พ.ค.๖๗)			✓		
๔	โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	ดำเนินการจ้างเหมาทำเว็บไซต์หรือต่ออายุเว็บไซต์	๘,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖)	✓			๘,๐๐๐	
๕	โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	(ม.ค.- มี.ค.๖๗)	✓			๓,๖๙๖	
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น การคัดลอกข้อมูลแผนที่ภาษี ระวังตำบล การคัดลอกข้อมูลเอกสารสิทธิจากสำนักงานที่ดิน ถ่ายเอกสาร	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖- ก.ย.๖๗)			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำเวทีประชาคม	๑๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖- ก.ย.๖๗)		✓		๑,๕๔๐	